

Информация субъекта естественной монополии АО "Международный аэропорт Алматы" о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2022 год

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг								Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **												
№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Различия между фактическими показателями от показателей утвержденной инвестиционной программы	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
				п/п	факт							Амортизации	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		<b>Всего на 2022год:</b>		<b>6</b>				<b>1 311 211,42</b>	<b>2 509 549,56</b>	<b>1 198 338,13</b>																
7.		<b>Аэродромная служба</b>						<b>1 057 618,57</b>	<b>2 509 549,56</b>	<b>1 451 930,99</b>																
		в том числе:																								
11		Комбинированная дорожная машина КО-829А	шт.	1				26 608,57		-26 608,57																
12		Асфальтоукладчик	шт.	1				70 072,05		-70 072,05																
13		Мультипогрузчик CAT 226B3	шт.	1				12 850,00	12 059,57	-796,43																
14		Экскаватор-погрузчик CAT 428F2-UK	шт.	1				25 250,00	38 392,86	13 142,86																
15.		Погашение основного долга, направленного на капитальный ремонт ИВПП-1, согласно Соглашения об открытии кредитной линии №К 010-2017		1				703 242,89	2 019 913,03	1 316 670,14																
16.		Погашение основного долга, направленного на модернизацию освещения ИВПП, согласно Соглашения об открытии кредитной линии №КС 01-18-21		1				219 595,05	439 190,09	219 595,04																
2.		<b>Участок СТОП</b>						<b>3 392,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 392,86</b>																
		в том числе:																								
2.1		Трансформатор силовой ТСЛ 630 - 10/0,4 кВ	шт.	1				3 392,86		-3 392,86																
3.		<b>СПАСОП</b>		1				<b>250 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 200,00</b>																
		в том числе:																								
3.1		Аэродромный пожарный автомобиль	шт.	1				250 200,00		-250 200,00																

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Эрсой Альп Эр Туиға

Старший вице-президент по финансам

Эржавахир Умут